Protokoll Nr:	1
Anlagenbetreiber:	Lisa Gross
Adresse:	Hugh Greene Weg 1 (K1/K2)
Datum:	21.04.2026
Uhrzeit:	14:30
Prüfender:	Nadine Plewe
Messgerät:	MI3102BT
Messpunkt:	32A vom Kasten 3 (63A)
Verteiler:	Kasten 5 Stage
Drehfeld:	rechts
Netzform:	TN-S

Prüfprotokoll mobile Anlagen der VT
BetrSichV, DIN VDE 0105-100, DIN VDE 0100-600, DIN15767, igvw SQP4

I_N Sicherung:	32A
Typ:	C
RCD Typ:	RCBO C16
RCD IΔN:	16A

Sichtprüfung	Schaltgeräte	Steckverbinder	Leitungen	Gehäuse	Kennzeichng.	Basisschutz
i.O.:	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Durchgängigkeit Schutzleiter:		Rechtsdrehfeld:	☑

Spannungen:	L1	L2	L3	N	PE	Freq.
L1		405 V	405 V	233 V	233 V	50 Hz
L2			407 V	235 V	235 V	50 Hz
L3				235 V	234 V	50 Hz
N					0 V	
					In Ordnung:	☑

Fehlerschutz:	Zschl	IK	ZI	IK	min IK	
L1	0,48 Ω	384 A	0,37 Ω	421 A	320 A	
L2	0,42 Ω	373 A	0,38 Ω	407 A	320 A	
L3	0,39 Ω	402 A	0,35 Ω	449 A	320 A	
					In Ordnung:	☑

Zus. Schutz:	IN	IΔN	Prüftaste	IΔN	t	UB
L1 (x1)	16A	30mA	✓	27 mA	26,1 ms	0 V
L2 (x2)	16A	30mA	✓	28,5 mA	36,5 ms	0 V
L3 (x3)	16A	30mA	✓	24 mA	25,4 ms	0 V
L1 (x4)	16A	30mA	✓	24 mA	35,7 ms	0 V
L2 (x5)	16A	30mA	✓	24 mA	25,6 ms	0 V
L3 (x6)	16A	30mA	✓	24 mA	25,6 ms	0 V
L1 (x7)	16A	30mA	✓	24 mA	34,9 ms	0 V
L2 (x8)	16A	30mA	✓	25,5 mA	35,6 ms	0 V
L3 (x9)	16A	30mA	✓	24 mA	26 ms	0 V
L1 (x10)	16A	30mA	✓	25,5 mA	36,3 ms	0 V
L2 (x11)	16A	30mA	✓	24 mA	35,4 ms	0 V
L3 (x12)	16A	30mA	✓	24 mA	25,8 ms	0 V
					In Ordnung:	☑

Mängel festgestellt:	☐		
keine Mängel festgestellt:	☑	Prüfender:	N. Plewe

Bemerkungen:

Protokoll Nr:	2
Anlagenbetreiber:	
Adresse:	Hugh-Greene-Weg 1
Datum:	21.04.26
Uhrzeit:	13:45
Prüfender:	Nadine Pleus
Messgerät:	MI3102BT
Messpunkt:	32A vom Kasten 3 (63A)
Verteiler:	Kasten 5 Foll
Drehfeld:	rechts
Netzform:	TN-S

Prüfprotokoll mobile Anlagen der VT
BetrSichV, DIN VDE 0105-100, DIN VDE 0100-600, DIN15767, igvw SQP4

I_N Sicherung:	32 A
Typ:	C
RCD Typ:	RCBO C16
RCD IΔN:	16A

Sichtprüfung	Schaltgeräte	Steckverbinder	Leitungen	Gehäuse	Kennzeichng.	Basisschutz
i.O.:	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Durchgängigkeit Schutzleiter:		Rechtsdrehfeld:	☑

Spannungen:	L1	L2	L3	N	PE	Freq.
L1		408 V	408 V	235 V	235 V	50 Hz
L2			410 V	237 V	237 V	50 Hz
L3				237 V	237 V	50 Hz
N					0 V	
					In Ordnung:	☑

Fehlerschutz:	Zschl	IK	ZI	IK	min IK	
L1	0,47 Ω	336 A	0,44 Ω	358 A	320 A	
L2	0,48 Ω	324 A	0,47 Ω	331 A	320 A	
L3	0,43 Ω	363 A	0,40 Ω	387 A	320 A	
					In Ordnung:	☑

Zus. Schutz:	IN	IΔN	Prüftaste	IΔN	t	UB
L1 (x1)	16A	30mA	✓	27 mA	34,6 ms	0 V
L2 (x2)	16A	30mA	✓	24 mA	35,1 ms	0 V
L3 (x3)	16A	30mA	✓	24 mA	34,6 ms	0 V
L1 (x4)	16A	30mA	✓	27 mA	35,8 ms	0 V
L2 (x5)	16A	30mA	✓	28,5 mA	35,8 ms	0 V
L3 (x6)	16A	30mA	✓	27 mA	35,2 ms	0,1 V
L1 (x7)	16A	30mA	✓	25,5 mA	34,4 ms	0,1 V
L2 (x8)	16A	30mA	✓	25,5 mA	27,2 ms	0 V
L3 (x9)	16A	30mA	✓	24 mA	35,4 ms	0 V
L1 (x10)	16A	30mA	✓	27 mA	45,1 ms	0 V
L2 (x11)	16A	30mA	✓	15 mA	15,8 ms	0 V
L3 (x12)	16A	30mA	✓	27 mA	35,3 ms	0 V
					In Ordnung:	☐

Mängel festgestellt:	☑		
keine Mängel festgestellt:	☐	Prüfender:	N. Pleus

Bemerkungen:

X11 übervorsichtiger FI (außer Betrieb gesetzt)
X10 träger FI (außer Betrieb gesetzt)

Protokoll Nr:	3
Anlagenbetreiber:	Lisa Gross
Adresse:	Hugh Greene Weg 1 (Ausbildungsstudio)
Datum:	21.04.2026
Uhrzeit:	11:00 Uhr
Prüfender:	Nadine Plewe
Messgerät:	MI3102BT
Messpunkt:	32 A A-Studio
Verteiler:	Kasten 5 A-Studio
Drehfeld:	links
Netzform:	TN-S

Prüfprotokoll mobile Anlagen der VT
BetrSichV, DIN VDE 0105-100, DIN VDE 0100-600, DIN15767, igvw SQP4

I_N Sicherung:	32
Typ:	B
RCD Typ:	RCBO C16
RCD IΔN:	16 A

Sichtprüfung	Schaltgeräte	Steckverbinder	Leitungen	Gehäuse	Kennzeichng.	Basisschutz
i.O.:	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Durchgängigkeit Schutzleiter:		Rechtsdrehfeld:	☐

Spannungen:	L1	L2	L3	N	PE	Freq.
L1		407 V	407 V	235 V	235 V	50 Hz
L2			406 V	235 V	235 V	50 Hz
L3				236 V	235 V	50 Hz
N					0 V	
					In Ordnung:	☑

Fehlerschutz:	Zschl	IK	ZI	IK	min IK	
L1	0,13 Ω	1,17 kA	0,15 Ω	1,05 kA	160 A	
L2	0,17 Ω	922 A	0,19 Ω	813 A	160 A	
L3	0,14 Ω	1,08 kA	0,16 Ω	987 A	160 A	
					In Ordnung:	☑

Zus. Schutz:	IN	IΔN	Prüftaste	IΔN	t	UB
L1 (x1)	16A	30mA	✓	24 mA	26,1 ms	0 V
L2 (x2)	16A	30mA	✓	24 mA	25,4 ms	0 V
L3 (x3)	16A	30mA	✓	25,5 mA	35,5 ms	0 V
L1 (x4)	16A	30mA	✓	24 mA	25,6 ms	0 V
L2 (x5)	16A	30mA	✓	27 mA	36,3 ms	0 V
L3 (x6)	16A	30mA	✓	24 mA	35,8 ms	0 V
L1 (x7)	16A	30mA	✓	24 mA	25,9 ms	0,1 V
L2 (x8)	16A	30mA	✓	25,5 mA	26,1 ms	0 V
L3 (x9)	16A	30mA	✓	24 mA	25,9 ms	0,1 V
L1 (x10)	16A	30mA	✓	24 mA	35,9 ms	0,1 V
L2 (x11)	16A	30mA	✓	22,5 mA	25,4 ms	0,1 V
L3 (x12)	16A	30mA	✓	22,5 mA	24,9 ms	0 V
					In Ordnung:	☑

Mängel festgestellt:	☐		
keine Mängel festgestellt:	☑	Prüfender:	N. Plewe

Bemerkungen:

Anhang II – Muster für eine Errichterbescheinigung einer mobilen elektrischen Anlage

Veranstaltung: Zukunftstag	Prüfer: Nadine Plewe
Kunde: NDR	
Bemerkungen: Ausbildungsstudio	

Besichtigung:		
✓ Richtige Auswahl der Betriebsmittel	✓ Leitungsverlegung ordnungsgemäß	✓ Schutzpotenzialausgleich vorhanden
✓ Betriebsmittel mängelfrei	✓ Kennzeichnung Stromkreise und Verteiler vorhanden	✓ Zusätzlicher (örtlicher) Schutzpotenzialausgleich vorhanden
Brandabschottung ordnungsgemäß	✓ Sicherheitsbeleuchtung ordnungsgemäß errichtet (falls erforderlich)	Dokumentation vorhanden siehe Ergänzungsblätter

Erprobung:					
✓	Funktion der elektrischen Anlage	X	Rechtsdrehfeld der Drehstrom-Steckdosen	✓	Funktion der RCD
Funktion der Trenneinrichtung (Hauptschalter) ✓					Funktion der Sicherheitsbeleuchtung (falls erforderlich)

Messung:	Schutzmaßnahme Automatische Abschaltung der Stromversorgung messtechnisch nachgewiesen		Durchgängigkeit der Schutzpotenzialausgleichsleiter messtechnisch nachgewiesen 0,06 Ω ✓	
	✓			

Prüfergebnis:		
Die elektr. Anlage entspricht den anerkannten Regeln der Technik:		Ja ✓ Nein

N. Plewe

Ort, Datum, Unterschrift

Anhang II – Muster für eine Errichterbescheinigung einer mobilen elektrischen Anlage

Veranstaltung: Zukunftstag	Prüfer: Nadine Pleus
Kunde: NDR	
Bemerkungen: K1/K2 (hinten)	

Besichtigung:		
✓ Richtige Auswahl der Betriebsmittel	✓ Leitungsverlegung ordnungsgemäß	✓ Schutzpotenzialausgleich vorhanden
✓ Betriebsmittel mängelfrei	✓ Kennzeichnung Stromkreise und Verteiler vorhanden	✓ Zusätzlicher (örtlicher) Schutzpotenzialausgleich vorhanden
Brandabschottung ordnungsgemäß	✓ Sicherheitsbeleuchtung ordnungsgemäß errichtet (falls erforderlich)	Dokumentation vorhanden siehe Ergänzungsblätter

Erprobung:					
✓	Funktion der elektrischen Anlage	✓	Rechtsdrehfeld der Drehstrom-Steckdosen	✓	Funktion der RCD
Funktion der Trenneinrichtung (Hauptschalter) ✓				✓	Funktion der Sicherheitsbeleuchtung (falls erforderlich)

Messung:	Schutzmaßnahme Automatische Abschaltung der Stromversorgung messtechnisch nachgewiesen		Durchgängigkeit der Schutzpotenzialausgleichsleiter messtechnisch nachgewiesen	
	✓		0,93 Ω ✓	

Prüfergebnis:		
Die elektr. Anlage entspricht den anerkannten Regeln der Technik:		✓ Ja Nein

N. Pleus

Ort, Datum, Unterschrift

Anhang II – Muster für eine Errichterbescheinigung einer mobilen elektrischen Anlage

Veranstaltung: Zukunftstag	Prüfer: Nadine Plewe
Kunde: NDR	
Bemerkungen: K1/K2 (vorne)	

Besichtigung:		
✓ Richtige Auswahl der Betriebsmittel	✓ Leitungsverlegung ordnungsgemäß	✓ Schutzpotenzialausgleich vorhanden
✓ Betriebsmittel mängelfrei	✓ Kennzeichnung Stromkreise und Verteiler vorhanden	✓ Zusätzlicher (örtlicher) Schutzpotenzialausgleich vorhanden
Brandabschottung ordnungsgemäß	✓ Sicherheitsbeleuchtung ordnungsgemäß errichtet (falls erforderlich)	Dokumentation vorhanden siehe Ergänzungsblätter

Erprobung:					
✓	Funktion der elektrischen Anlage	✓	Rechtsdrehfeld der Drehstrom-Steckdosen	✓	Funktion der RCD
Funktion der Trenneinrichtung (Hauptschalter) ✓				✓	Funktion der Sicherheitsbeleuchtung (falls erforderlich)

Messung:	Schutzmaßnahme Automatische Abschaltung der Stromversorgung messtechnisch nachgewiesen		Durchgängigkeit der Schutzpotenzialausgleichsleiter messtechnisch nachgewiesen	
	✓		0,44 Ω ✓	

Prüfergebnis:		
Die elektr. Anlage entspricht den anerkannten Regeln der Technik:		Ja ✓ Nein

N. Plewe

Ort, Datum, Unterschrift

zum Inhaltsverzeichnis